

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月02日

計画の名称	奥尻港海岸における高潮対策事業（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	奥尻町												
計画の目標	防潮堤の整備により、背後地の防災・安全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	奥尻町の奥尻地区において高潮による浸水被害を解消するため、防潮堤（陸閘3基）を整備し背後地の安全を確保する。 奥尻地区において高潮による浸水被害の恐れのある区域面積の解消を図る。	H28当初 1ha	ha	H32末 0ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-001	海岸	北海道	奥尻町	直接	奥尻町	高潮	-	奥尻港海岸高潮対策事業	防潮堤L=244m(陸開3基)	奥尻町						150	-	
											小計						150		
											合計						150		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
委託業務により資料を作成し、有識者の意見の基、奥尻町水産農林課において実施	事業期間終了後
	公表の方法 奥尻町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	防潮堤の整備により正面からの入射波による浸水が解消された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
早期に残存の防潮堤を整備し、奥尻地区の高潮による浸水被害の解消を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	0ha
	最終実績値	0ha